CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.61
privind achiziţia prin contract de mica valoare lucrări

”22” aprilie 2026 **Or. Călărași**

Cod CPV: 45200000-9

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIE)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Beneficiar	**Antreprenor**
Primăria orașului Călărași reprezentat legal prin **Primarul Ambroci Victor,** în calitate de *Antreprenor,* **1007601009004**, pe de altă parte,	**SRL”VAIM COMPANY- SERVICE”** Reprezentat legal prin **Director Covalenco Valentina**, în calitate de *Beneficiar*, **1024600059911**, pe de o parte,

ambii (denumiţi în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de montare a blocurilor sanitare publice de tip modular,** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică nr. _____ din _____, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. _____ din _____2026_.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
a) Formularul contractului;
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;
c) Caietul de sarcini;
d) Garanția de bună execuție a contractului;
e) Acordul de asociere (după caz);
f) Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz);
g) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți.

3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.
3.2. Prețul prezentului contract este de **88 342,48** lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:

– valoarea fără TVA:__**88 342,48** lei MDL;
– TVA 20 %: **17 668,50** lei MDL;
– valoarea totală cu TVA: **106 010,98** lei MDL.
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 30 zile.
3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DURATA DE EXECUȚIE
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 30 zile, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere.
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de 30 zile de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar;
- constituirea garanției de bună execuție a contractului;
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract.
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia.
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa.
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor contractate.

5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE

5.1. Terminarea lucrărilor
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor.
5.2. Înştiinţarea de Recepţie
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia.
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.

6. REMEDIEREA DEFECTELOR

6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative.

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare.
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire.
7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului,
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier.
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calităţile stipulate în contract şi declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative.
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

8. MODIFICĂRI

Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional la prezentul contract.

9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice.
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018).

10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII

10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmează a fi sucontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar.
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind

înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati să prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire.
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

11. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității şi sănătății în muncă.

12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR

12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
12.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 60 luni.

13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative.
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza contractului.
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova.
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI

15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepționate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de părți potrivit punctului 4.1., sub sancțiunea aplicării unor penalitați de întârziere în cuantum de: _0,01 %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 0,1

% din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție.
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract.
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 0,1 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.
15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice.
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 0 % din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie:
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condițiile legii, de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau
b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într- un cont disponibil distinct. Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului.
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia.
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative;

b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie.
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor.
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de _30 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente.
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract;
e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul.
18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract.
18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

19. DISPOZIȚII FINALE

19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii şi valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi până la 31.12.2026.
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

BENEFICIAR	ANTREPRENOR
Primăria orașului Călărași	**SRL"VAIM COMPANY -SERVICE"**
Adresa poştală: M. Eminescu,19 Telefon: 0-244-2-27-73; 0-244-2-20-52 Cod fiscal: 1007601009004 Banca: MF TR Centru Călărași 226646 IBAN: MD18TRPDBH312120E11107AE	Adresa poştală: mun. Chișinău, str. Cartușa 99/7, apt.23 Telefon: 0 68312964 Cod fiscal: 1024600059911 Banca: BC Victoriabank, SA suc.nr.14 Chișinău, VICBMD2X446 IBAN: MD42VI022511400000316MD

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

BENEFICIAR	ANTREPRENOR
Primăria orașului Călărași	**SRL"Vaim Company - Service"**
Primarul or. Călărași Ambroci Victor	**Director Covalenco Valentina**

Digitally signed by Ambroci Victor
Date: 2026.04.22 14:39:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Covalenco Valentina
Date: 2026.04.22 15:46:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Căpățînă Angela
Date: 2026.04.22 16:23:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Lucrari de montare a blocurilor sanitare publice de tip modular cu dimensiunea 2,5x6x2,4(H), instalat in. or. Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Instalatii sanitare

Valoarea de deviz 106 010,98 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Viceu public modulare 2500x6000x2400 cm **1.1. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare**				
1	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	3,000	135,48 20,81	406,45 62,44
2	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox, PP, 150*150 *105 mm, b-50	buc	3,000	306,91 78,52	920,72 235,55
3	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	3 585,04 529,76	7 170,08 1 059,52
4	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 876,18 241,23	3 752,37 482,46
5	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet	buc	1,000	3 585,05 529,76	3 585,05 529,76

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
6	CH06A	Balustrada din inox de sustinere, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m	1,000	1 764,37 85,14	1 764,37 85,14
7	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,000	2 327,99 217,58	6 983,96 652,74
8	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	1 191,04 189,20	3 573,12 567,60
9	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,000	212,06 20,81	1 484,43 145,68
10	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,000	161,86 34,06	1 133,05 238,39
11	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	15,000	203,37 70,95	3 050,57 1 064,25

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20 mm				
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - COT	buc	6,000	18,68 14,19	112,05 85,14
13	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	15,000	39,96 35,95	599,38 539,22
14	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	294,54 59,91	1 767,25 359,48
15	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	103,97 56,76	623,84 340,56
16	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	80,49 32,16	241,47 96,49
17	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	86,98 32,16	86,98 32,16
18	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	126,61 35,95	506,42 143,79
19	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic	buc	4,000	81,75	326,98

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			32,16	128,66
20	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	142,61 35,95	142,61 35,95
21	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	61,24 32,16	183,72 96,49
22	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	80,11 28,38	480,67 170,28
23	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	71,01 46,35	284,03 185,42
24	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	40,01 24,60	120,04 73,79
25	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	42,01 24,60	126,04 73,79
26	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	90,72 28,38	90,72 28,38

1	2	3	4	5	6	7
27	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	54,05 28,38	162,14 85,14
28	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,000	14,19 14,19	212,85 212,85
29	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	761,07 70,95	2 283,20 212,85
30	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc	3,000	2 107,79 33,11	6 323,37 99,33
31	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	3,000	570,14 33,11	1 710,42 99,33
32		Cos de gunoi din inox cu capac PRACTIC 16L	buc	3,000	308,42 0,00	925,27 0,00
33		Perie wc	buc	3,000	341,67 0,00	1 025,01 0,00
34	SC11A	Dispenser servetele, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	3,000	263,09 37,84	789,26 113,52
35		Servetele multifold	buc	3,000	44,17 0,00	132,51 0,00
36	SC11A	Dispenser colac wc315*423*58, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	3,000	569,09 37,84	1 707,26 113,52
37		Hirtie colac wc v1 42*36	buc	3,000	91,67 0,00	275,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	SE59A	Distribuitor automat de odorizant montat pe perete din beton (Dispenser odorizant automatic (9.2 x 8.2 x 25.2 cm) V-871)	buc	3,000	166,39 33,11	499,18 99,33
39		Rezerva odorizant automatic TANGO 250 ml (Jasmine)	buc	3,000	27,49 0,00	82,48 0,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare **Incluziv salariu**				**55 644,33** **8 549,00**
		Cheltuieli directe	lei			55 644,33
		Fondul social	24,00 %			2 051,76
		Transportarea materialelor	10,00 %			4 707,60
		Total	100,00 +			62 403,69
		Cheltuieli de regie	14,50 %			9 048,54
		Total	100,00 +			71 452,23
		Beneficiu de deviz	6,00 %			4 287,13
		Total Viceu public modulare 2500x6000x2400 cm **Incluziv salariu**				**75 739,36** **8 549,00**
		2. Lucrarile electrice **2.1. Lucrari electrice**				
40	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc	1,000	946,11 924,24	946,11 924,24
41	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,000	75,76 41,62	227,29 124,87
42	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030	4 461,67 4 086,67	133,85 122,60
43	Priza	Priza	buc	3,000	53,33	159,99

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
44	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	6,000	697,74 104,06	4 186,45 624,36
45	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	25,000	44,39 32,16	1 109,82 804,10
46	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	15,000	51,62 33,11	774,36 496,65
		Total Lucrari electrice				**7 537,87**
		Incluziv salariu				**3 096,82**
		Cheltuieli directe	lei			7 537,87
		Fondul social	24,00 %			743,24
		Transportarea materialelor	10,00 %			443,54
		Total	100,00 +			8 724,65
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 353,58
		Total	100,00 +			11 078,23
		Beneficiu de deviz	6,00 %			664,69
		Total Lucrarile electrice				**11 742,92**
		Incluziv salariu				**3 096,82**
		3. Utilaj				
47	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000	850,00 0,00	850,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			850,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			10,20
		Total Utilaj				**860,20**
		Incluziv salariu				**0,00**

Cheltuieli directe	lei	88 342,48
TVA	20,00 %	17 668,50

Total deviz: **106 010,98**
Incluziv salariu **11 645,82**

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

Digitally signed by Covalenco Valentina
Date: 2026.04.22 15:48:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

WinСмета2000
Formular Nr.3

Lucrari de montare a blocurilor sanitare publice de tip modular cu dimensiunea 2,5x6x2,4(H), instalat in. or. Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Instalatii sanitare

Valoarea de deviz 106 010,98 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	1,296	94,60	122,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,660	94,60	62,44
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	87,910	94,60	8 316,28
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900	94,60	85,14
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,440	94,60	2 974,22
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	94,60	85,14
		Total manopera				**11 645,82**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	24,00	4,80
2.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,00
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	30 000,00	0,00
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,031	75,00	2,33
5.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,000	32,92	98,76
6.	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1.5 mm	m	27,038	11,25	304,18
7.	11110001000332	Cordoane de cupru 3x2,5 mm	m	16,223	17,08	277,09
8.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000	850,00	850,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,035	380,00	13,30
10.	145454554	Perie wc	buc	3,000	341,67	1 025,01
11.	145454554 2	Servetele multifold	buc	3,000	44,17	132,51
12.	145454554 3	Hirtie colac wc v1 42*36	buc	3,000	91,67	275,01
13.	145454554 5	Rezerva odorizant automatic TANGO 250 ml (Jasmine)	buc	3,000	27,49	82,48
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
15.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,126	35,00	4,41
16.	2051142950700	Dibluri	buc	30,360	0,75	22,77
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,125	5,00	5,61
18.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,135	45,00	6,08
19.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,081	2,00	2,16
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	64,38	1,61
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,049	235,83	247,37

22.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,030	235,83	7,07
23.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,800	1,00	1,80
24.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	34,50	108,68
25.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	125,92	755,52
26.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	25,00	78,75
27.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918	49,25	45,21
28.	25212167170501	Teava din material plastic d. 20	m	15,300	31,42	480,73
29.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	6,180	49,25	304,37
30.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	10,300	133,17	1 371,65
31.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	8,469	37,17	314,80
32.	25231567194301	Cot din material plastic d. 20	buc	10,500	3,83	40,22
33.	25231567194501	Teu din material plastic d. 20	buc	6,750	6,67	45,02
34.	25231567194601	Reductie din material plastic d. 20	buc	1,500	3,92	5,88
35.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	15,000	92,50	1 387,50
36.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	74,00	296,00
37.	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	90,00	90,00
38.	25231567210156	Revizie din material plastic pentrucanalizare	buc	1,000	57,50	57,50
39.	25231567210157	Teu din material plastic pentrucanalizare	buc	3,000	20,83	62,49
40.	25231567210372	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	3,000	40,00	120,00
41.	25231567210373	Cot (Cot 90 gr.) pentru canalizare	buc	1,000	46,50	46,50
42.	25231567210374	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	4,000	41,25	165,00
43.	25231567210375	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	3,000	20,75	62,25
44.	25231567210376	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	3,000	13,00	39,00
45.	25231567210377	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	3,000	15,00	45,00
46.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	3,091	650,00	2 009,15
47.	2622102438000	Lavoar	buc	3,060	1 050,00	3 213,00
48.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,150	1 750,00	5 512,50
49.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060	995,83	2 051,41
50.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	450,00	1 417,50
51.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,060	535,83	1 639,64
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	2,60	3,90
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,710	2,60	4,45
54.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,097	2,60	21,05
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,495	3,90	1,93
56.	28112363062212	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	3,000	109,17	327,51
57.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000	1,00	3,00
58.	28121063057141	Balustrada din inox	m	1,000	1 666,67	1 666,67
59.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	65,37	3,92
60.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,040	2,50	10,10
61.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,000	2,50	30,00
62.	2874115840602	Piulita M20	kg	4,040	1,00	4,04

63.	28741158837001	Saiba M 20	buc	4,040	0,75	3,03
64.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040	335,83	685,09
65.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	185,00	582,75
66.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,450	25,00	11,25
67.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	75,00	236,25
68.	2875114201170-3	Dispenser servetele	buc	3,060	220,83	675,74
69.	2875114201170-4	Dispenser colac wc315*423*58	buc	3,060	520,83	1 593,74
70.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	153,42	469,47
71.	28751142029051	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox 150*150 *105 mm, b-50	buc	3,150	215,83	679,86
72.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	65,00	198,90
73.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	134,20	422,73
74.	28752741101024	Piesa de racordare COT	buc	6,000	3,83	22,98
75.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	7,140	187,50	1 338,75
76.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,240	5,00	61,20
77.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,120	125,00	765,00
78.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	15,000	2,50	37,50
79.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	4,000	23,08	92,32
80.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	6,000	45,67	274,02
81.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	6,000	586,67	3 520,02
82.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	750,00	2 250,00
83.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	7,105	125,92	894,66
84.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	125,00	393,75
85.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040	239,17	487,91
86.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	45,60	143,64
87.	29241273568001	Distribuitor de sapun lichid	buc	3,060	525,00	1 606,50
88.	29241273568002	Uscator de mini, montat pe perete	buc	3,060	2 032,50	6 219,45
89.	29241273568003	Dispenser odorizant automatic (9.2 x 8.2 x 25.2 cm) V-871	buc	3,060	129,17	395,26
90.	3220137315778	Decapant	kg	0,126	30,00	3,78
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	4,10	0,41
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,33	0,02
93.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,025	23,33	0,58
94.	45454554	Cos de gunoi din inox cu capac PRACTIC 16L	buc	3,000	308,42	925,27
95.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,031	100,00	3,10
96.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,003	45,00	0,14
97.	600220	Priza	buc	3,000	53,33	159,99
		Total materiale de construcţii				**52 361,40**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	500,00	0,50
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	45,00	1,35
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,628	25,00	15,70
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,090	25,00	2,25
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,192	25,00	4,80
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	380,00	0,38
		Total utilaje de construcţii				**24,98**

Total:

Cheltuieli directe	lei	88 342,48
TVA	20,00 %	17 668,50

Total deviz: **106 010,98**

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

Digitally signed by Covalenco Valentina
Date: 2026.04.22 15:48:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Investitor Primaria Calarasi
Obiect **Lucrari de montare a blocurilor sanitare publice de tip modular cu dimensiunea 2,5x6x2,4(H), instalat in. or. Calarasi**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Instalatii sanitare

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ——— incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Viceu public modulare 2500x6000x2400 cm **1.1. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare**				
1	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			135,48 ——— 20,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2811236362212	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	109,17	109,17
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,30
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	45,00	0,45
2	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox, PP, 150*150 *105 mm, b-50	buc			306,91 ——— 78,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	94,60	78,52
	2875114202905 1	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox 150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0000	215,83	226,62
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	35,00	1,47
3	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc			3 585,04 ——— 529,76

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	94,60	529,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 750,00	1 837,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,60	47,88
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	194,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	37,17	89,77
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	34,50	36,23
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	134,20	140,91
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
4	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 876,18 241,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	94,60	241,23
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	995,83	1 025,70
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	239,17	243,96
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	335,83	342,55
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	37,17	22,75
5	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 585,05 529,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	94,60	529,76

1	2	3	4	5	6	7
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 750,00	1 837,50
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,25
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,60	47,88
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	194,25
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	37,17	89,77
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	34,50	36,23
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	134,20	140,91
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
6	CH06A	Balustrada din inox de sustinere, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m			1 764,37 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281210630 5714 1	Balustrada din inox	m	1,0000	1 666,67	1 666,67
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,37	3,92
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	64,38	1,61
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	24,00	4,80
7	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			2 327,99 217,58
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	94,60	217,58
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 050,00	1 071,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	153,42	156,49

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	49,25	15,07
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	125,00	255,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	535,83	546,55
8	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 191,04 189,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,92	251,84
9	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			212,06 20,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	187,50	191,25
10	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			161,86 34,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	125,92	127,81
11	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			203,37 70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2521216717050 1	Teava din material plastic d. 20	m	1,0200	31,42	32,05
	2523156719430 1	Cot din material plastic d. 20	buc	0,7000	3,83	2,68
	2523156719450 1	Teu din material plastic d. 20	buc	0,4500	6,67	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9460 1	Reductie din material plastic d. 20	buc	0,1000	3,92	0,39
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	92,50	92,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	235,83	0,47
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - COT	buc			18,68 14,19
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287527411 0102 4	Piesa de racordare COT	buc	1,0000	3,83	3,83
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
13	RpSA43 C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			39,96 35,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	45,00	0,23
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,00	0,46
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	23,33	0,02
14	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			294,54 59,91

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	59,91
	252121672 0160 2	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,0300	133,17	228,61
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	235,83	5,89
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,13
15	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			103,97 56,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	94,60	56,76
	287527420 40401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	45,67	45,67
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,00	0,27
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,00	0,44
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	23,33	0,02
16	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			80,49 32,16
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60	32,16
	252315672 1037 2	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	40,00	40,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	235,83	8,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
17	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			86,98 32,16
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60	32,16
	252315672 1037 3	Cot (Cot 90 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	46,50	46,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	235,83	8,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
18	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			126,61 35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2523156721015 2	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	74,00	74,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	235,83	16,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
19	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			81,75 32,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60	32,16
	2523156721037 4	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	41,25	41,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	235,83	8,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
20	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			142,61 35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2523156721015 3	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	90,00	90,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	235,83	16,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
21	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			61,24 32,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60	32,16
	2523156721037 5	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,75	20,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	235,83	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
22	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			80,11 28,38
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
	252121672 0160 1	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,0300	49,25	50,73
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	235,83	0,94
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
23	RpSA43 F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			71,01 46,35
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	94,60	46,35
	287527420 4040 2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	23,08	23,08
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,00	0,27
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,00	0,47
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	23,33	0,02
24	RpSB14 C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			40,01 24,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	94,60	24,60
	252315672 1037 6	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	13,00	13,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	235,83	2,36
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
25	RpSB14 C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			42,01 24,60

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	94,60	24,60
	252315672 1037 7	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	1,0000	15,00	15,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	235,83	2,36
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
26	RpSB15 C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			90,72 28,38
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
	252315672 1015 6	Revizie din material plastic pentrucanalizare	buc	1,0000	57,50	57,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	235,83	4,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
27	RpSB15 C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,05 28,38
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
	252315672 1015 7	Teu din material plastic pentrucanalizare	buc	1,0000	20,83	20,83
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	235,83	4,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
28	RpSF05 A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			14,19 14,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	94,60	14,19
29	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			761,07 70,95

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	650,00	669,72
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
30	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc			2 107,79 33,11
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	292412735 6800 2	Uscator de mini, montat pe perete	buc	1,0000	2 032,50	2 073,15
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,53
31	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			570,14 33,11
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	292412735 6800 1	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	525,00	535,50
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,53
32		Cos de gunoi din inox cu capac PRACTIC 16L	buc			308,42 0,00
	45454554	Cos de gunoi din inox cu capac PRACTIC 16L	buc	1,0000	308,42	308,42
33		Perie wc	buc			341,67 0,00
	145454554	Perie wc	buc	1,0000	341,67	341,67
34	SC11A	Dispenser servetele, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc			263,09 37,84
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	287511420 1170-3	Dispenser servetele	buc	1,0000	220,83	225,25
35		Servetele multifold	buc			44,17 0,00
	145454554 2	Servetele multifold	buc	1,0000	44,17	44,17
36	SC11A	Dispenser colac wc315*423*58, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc			569,09 37,84
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	287511420 1170-4	Dispenser colac wc315*423*58	buc	1,0000	520,83	531,25

1	2	3	4	5	6	7
37		Hirtie colac wc v1 42*36	buc			91,67 0,00
	1454545543	Hirtie colac wc v1 42*36	buc	1,0000	91,67	91,67
38	SE59A	Distribuitor automat de odorizant montat pe perete din beton (Dispenser odorizant automatic (9.2 x 8.2 x 25.2 cm) V-871)	buc			166,39 33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2924127356800 3	Dispenser odorizant automatic (9.2 x 8.2 x 25.2 cm) V-871	buc	1,0000	129,17	131,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,53
39		Rezerva odorizant automatic TANGO 250 ml (Jasmine)	buc			27,49 0,00
	1454545545	Rezerva odorizant automatic TANGO 250 ml (Jasmine)	buc	1,0000	27,49	27,49
		2. Lucrarile electrice **2.1. Lucrari electrice**				
40	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)	buc			946,11 924,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	94,60	924,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	2,50	10,10
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	1,00	4,04
	2874115883700 1	Saiba M 20	buc	4,0000	0,75	3,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
41	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			75,76 41,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	94,60	41,62
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,92	32,92

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,90	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
42	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 461,67 4 086,67
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,67
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	77,67
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	45,00	4,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	16,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	380,00	12,67
43	Priza	Priza	buc			53,33 0,00
	600220	Priza	buc	1,0000	53,33	53,33
44	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc			697,74 104,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	586,67	586,67
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,50	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,90	0,31
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
45	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			44,39 32,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1111000100033 1	Cordoane de cupru 3x1.5 mm	m	1,0500	11,25	12,17
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
46	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			51,62 33,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1111000100033 2	Cordoane de cupru 3x2,5 mm	m	1,0500	17,08	18,47
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	2,00	0,04
		3. Utilaj				
47	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat	buc			850,00 0,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	0,0000	850,00	850,00

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

Digitally signed by Covalenco Valentina
Date: 2026.04.22 15:49:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ